

(様式1)

利 教 第 1047 号

令 和 7 年 7 月 23 日

文部科学大臣 殿

利尻町長 上遠野 浩 志

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

利尻町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度～令和6年度（3年間）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年7月22日

(2) 評価の方法

教育委員会職員による現地での状況調査や、学校職員への昨年度までとの比較等聞き取りを行い評価した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

杣形小学校の危険改築・不適格改築事業について、個別施設計画のとおり実施し、目標にある校舎改築を実現した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

杓形小学校の屋外環境整備として、グラウンドについて暗渠排水、芝張り、遊具設置を行い、教育環境の整備を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

杓形小学校において、不足している教職員住宅を整備し、教員の住宅確保を図った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

杓形小学校の旧校舎は、計画期間中にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
杓形小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.12～R6.9	R6.10.11		R6.9.30とりこわし完了
杓形小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.12～R6.9	R6.10.11		R6.9.30とりこわし完了
杓形小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.12～R6.9	R6.10.11		R6.9.30とりこわし完了
杓形小学校(Ⅰ期工事)	(1)	不適格改築	校	W	R4.12～R6.9	R6.10.11		R6.9.30とりこわし完了
杓形小学校(Ⅱ期工事)	(1)	不適格改築	校	W	R4.12～R6.9	R6.10.11		R6.9.30とりこわし完了
杓形小学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	校	W	R4.12～R6.9	R6.10.11		R6.9.30とりこわし完了
杓形小学校	(4)	屋外教育環境	-	-	R6.6～R6.12	R6.12.3		
杓形小学校	(5)	へき集、教員宿舎等	住	W	R6.6～R6.12	R6.12.26		