

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	66.7
中学校	80.0	80.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

耐震診断により耐震性がないことが確認されている小学校校舎3棟・屋内運動場1棟について、平成24年度から平成25年度において仙法志小学校の校舎1棟と屋内運動場1棟の耐震改修工事を実施し、同時に耐震性はあるが老朽化が著しい校舎1棟の大規模改造事業を行い、あわせて防災機能(自家発電設備・備蓄庫)を整備した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

当該学校関係者からの意見を集約し、教育委員会(10月1日開催)において事後評価を行った。その結果を本町のホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画で計画していた事業については計画どおりに実施し完了することができた。
公立学校施設の整備については、児童生徒や教職員はもとより、多くの町民が利用する施設であることから、安全・安心な施設環境の確保のために、今後においても計画的かつ効率的な事業の実施に努めるものとする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 利尻町公立学校施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	利尻町

2 計画作成主体 利尻町

3 計画期間 平成 24 年度 ～ 平成 25 年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
仙法志小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成25年11月27日				
仙法志小学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	○	平成25年11月27日				
仙法志小学校	①	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成25年11月27日				
仙法志小学校	①	0602	大規模改造(老朽)	校	S	○	平成25年11月27日				
仙法志小学校	①	0604	大規模改造(障害)			○	平成25年11月27日				
仙法志小学校	①	0604	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年11月27日				
仙法志小学校	①	2201	防災機能(自家発電設備)			○	平成25年11月27日				
仙法志小学校	①	2201	防災機能(その他)	校	W	○	平成25年11月27日				